

BITACORA DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA FEDERICO FOREBELT EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO"

NUMERO DE CONTRATO: SAY-OP/AD/10/2020

FECHA DE INICIO: 10/AGOSTO/2020

FECHA DE TERMINACION: 10/SEPTIEMBRE/2020

CONTRATISTA: ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA: ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO (CEDULA PROFESIONAL 9765389) 



**SAYULA
JALISCO
DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS**

NOTA 1

10 DE AGOSTO DEL 2020

Iniciamos labores en el sitio de la obra realizando un recorrido por el area en cuestion para ver que inconvenientes inesperados podrian encontrarse, una vez teniendo el plan de accion definido se comenzo con los tabajos iniciales en el area y se dio paso a las albañilerias necesarias para dar paso a la siguiente etapa del proyecto.



ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA



NOTA 2

17 DE AGOSTO 2020

Habiendo finalizado con los preliminares y estando el area lista se comenzo a llegar todo el nuevo material necesario para la obra. Se comienzan con los trabajos de soldadura y montaje de la futura estrcutra de acero.



ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA



NOTA 3

24 DE AGOSTO 2020

De la misma manera que en la etapa anterior se continua con el proceso mas extenso de la obra que es el montaje y soldadura de la estructura metalica correspondiente al nuevo domo, tambien durante esta semana se comenzo con la fabricacion de la cubierta del futuro domo.



ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA



NOTA 4

31 DE AGOSTO 2020

Habiendo finalizado en su totalidad los trabajos de estructura metálica, y con la cubierta terminada, da comienzo la última etapa de esta obra que es la instalación de la cubierta sintética que servirá como cubierta del mismo, transcurriendo este proceso sin ningún inconveniente mayor.



ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA



SAVULA
AYUNTAMIENTO 2019-2021
**DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS**


NOTA 5

07 DE SEPTIEMBRE 2020

Continuamos con los trabajos de instalacion de la cubierta, finalizando estos mismos en su totalidad, dando como resultado la obra terminada a un 100% de su totalidad, **habiendo ejecutado los trabajos correspondientes a la misma en tiempo y forma de acuerdo a lo especulado en el contrato, sin mas por el momento doy por finalizada la presente bitacora de obra.**



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2018-2021
DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS


ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2018-2021
LIC. DANIEL CARRION CALVARIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL





ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA



ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
CONTRATISTA