

BITACORA DE OBRA

4 de Septiembre de 2020

Nota No. 1

Con fecha de hoy 4 de septiembre de 2020 se da apertura a la presente bitácora del contrato: **SAY-OP/AD/16/2020**, correspondiente a la obra: **“CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL RIO AGUA ZARCA COLONIA JUAN RULFO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO”**, Con un periodo autorizado de ejecución del 4 de septiembre de 2020 al 5 de octubre de 2020, se autoriza para firmar y hacer anotaciones en la presente bitácora por parte del contratista a el mismo el Ing. Enrique Benavides Mejía, y por parte del municipio al Director de obras públicas el Arq. Rodrigo Ponce Bernabé.

La presente Bitácora se mantendrá en la obra durante la duración de esta para hacer las anotaciones correspondientes al desarrollo de la obra.



Ing. Enrique Benavides Mejía
Contratista



Arq. Rodrigo Ponce Bernabé
Director de obras publicas



4 de Septiembre de 2020

Nota No. 2

Se inician trabajos con el deshierbe y despalme del área de trabajo con gente y herramientas manuales de corte despejando el área de trabajo, para continuar con el trazo para las excavaciones de la cimentación

5 de Septiembre de 2020

Nota No. 3

Se comienza con la excavación para la cimentación del cabezal oriente y la cimentación central poniente con equipo mecánico y manual.



Ing. Enrique Benavides Mejía
Contratista



Arq. Rodrigo Ponce Bernabé
Director de obras publicas



8 de Septiembre de 2020

Nota No. 4

Se termina con la excavación del cabezal oriente y la cimentación central poniente, se procede a colar las plantillas de concreto pobre de 100 kg/cm² y se comienza con la excavación de la cimentación del cabezal poniente y la otra cimentación central.

12 de Septiembre de 2020

Nota No. 5

Se comienza con la cimentación del cabezal oriente y la cimentación del apoyo central poniente, se terminan las excavaciones del cabezal poniente y el otro apoyo central oriente, se cuela la plantilla de concreto pobre para estas 2 cimentaciones.



Ing. Enrique Benavides Mejía
Contratista



Arq. Rodrigo Ponce Bernabé
Director de obras publicas



22 de Septiembre de 2020

Nota No. 8

Se elabora el cabezal de concreto para el apoyo del puente en el cabezal oriente y el apoyo central poniente, se continua con el muro de piedra en el apoyo poniente y el apoyo central oriente.

27 de Septiembre de 2020

Nota No. 9

Se termina el muro de piedra braza del apoyo poniente y el apoyo central oriente, y se cuelan los cabezales de apoyo.


28 de Septiembre de 2020

Nota No. 10

Se transportan las vigas y demás materiales para empezar a armar el puente, se colocan y alinean las vigas principales sobre los cabezales.



Ing. Enrique Benavides Mejía
Contratista



Arq. Rodrigo Ponce Bernabé
Director de obras publicas



1 de Octubre de 2020

Nota No. 11

Se sueldan las vigas transversales y se coloca y fija la losacero, se comienza a pintar la estructura del puente.


4 de Octubre de 2020

Nota No. 12

Se coloca el barandal al puente y se cuela la losacero con concreto premezclado de 200 kg/cm², y se pinta el barandal



Ing. Enrique Benavides Mejía
Contratista



Arq. Rodrigo Ponce Bernabé
Director de obras publicas



5 de Octubre de 2020

Nota No. 13

Con esta nota se cierra la presente bitácora y se dan por terminados los trabajos del contrato: **SAY-OP/AD/16/2020**, correspondiente a la obra: **“CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL RIO AGUA ZARCA COLONIA JUAN RULFO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO”**, entregándose la obra al municipio y a los usuarios.



Ing. Enrique Benavides Mejía
Contratista



Arq. Rodrigo Ponce Bernabé
Director de obras publicas

