



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO:

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

OBRA: "CONSTRUCCION DE ANDADOR, CARRETERA LIBRE SAYULA - SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.

HOJA DE RELACIÓN

HOJA No. 1 DE 1

ESTIMACIÓN No.

01 (Uno)

PERÍODO DE TRABAJO:

DEL:

Del 1 al 10 de marzo de 2020

FECHA:

10 de marzo de 2019

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

CONCEPTO	PARTIDAS			IMPORTES	
1	PAVIMENTOS			\$	374,194.89
				MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 374,194.89
				MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO 25 %	\$ 93,548.72
				SUBTOTAL	\$ 280,646.17
				I. V. A. 16%	\$ 44,903.39
				SUMA	\$ 325,549.56
				MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$ -
				MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 1,627.75
				NETO A PAGAR	\$ 323,921.81
ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I. V. A.	TOTAL		
ASIGNACIÓN	\$ 1,095,030.09	\$ 175,204.81	\$ 1,270,234.90		
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 374,194.89	\$ 59,871.18	\$ 434,066.07	EL REPRESENTANTE LEGAL	
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -		
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 374,194.89	\$ 59,871.18	\$ 434,066.07		
SALDO POR EJERCER	\$ 720,835.20	\$ 115,333.63	\$ 836,168.83		
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO				ING. SERGIO CABRERA	
ANTICIPO 25 %	\$ 273,756.56	\$ 43,801.05	\$ 317,557.61	EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AMORTIZACIÓN	\$ 93,548.72	\$ 14,967.80	\$ 108,516.52		
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ -	\$ -	\$ -		
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ 93,548.72	\$ 14,967.80	\$ 108,516.52		
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 180,207.84	\$ 43,801.05	\$ 224,008.89	ING. RODRIGO PONCE BERNAVE	ING. RODRIGO PONCE BERNAVE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ING. SERGIO CABRERA
 ING. RODRIGO PONCE BERNAVE

