

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA    /    /

N°

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE  
EN LA CALLE HERREIRA Y CAIRO EN LA COLONIA LAS  
PALMITAS, ENTRE LAS CALLES LOPEZ COTILCA Y FRAY  
PEDRO DE GANTE (2DA ETAPA) EN EL MUNICIPIO  
DE SAYULA, JALISCO".

NÚMERO DE CONTRATO: SAY-OP/AD/05/2021


MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$1,194,161.32


INICIO DE OBRA: 03 MARZO 2021

TÉRMINO DE OBRA: 01 MAYO 2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
ING. RODRIGO PONCE BERNABE.



  
ING. RODRIGO PONCE BERNABE  
DIR. OBRAS PÚBLICAS.

  
ING. SERGIO CABRERA  
CONTRATISTA




# BITÁCORA DE OBRA


FECHA 03 / 03 / 2021

N° 001

ASENTANDO EN ÉSTA BITÁCORA AL DÍA EN CURSO  
SE DAN INICIO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE  
LA OBRA "RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE  
EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN LA COLONIA  
LAS PALMITAS, ENTRE LAS CALLES LOPEZ COTILLA  
Y FRAY PEDRO DE GANTE (2DA ETAPA) EN EL MUNICIPIO  
DE SAYULA, JALISCO", COMENZANDO CON LOS TRABAJOS  
DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO  
PARA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.

  
ING. RODRIGO PONCE BERNABE  
DIR. OBRAS PÚBLICAS.



  
ING. SERGIO CABRERA  
CONTRATISTA

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 17/03 / 2021


Nº 002

AL DIA EN CURSO, CONTINGAN LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE CAMA AMARILLA PARA APOYO DE TUBERÍAS Y SUMINISTRO DE TUBOS, EXCAVACIÓN PARA TOMAS DOMICILIARIAS POR MEDIOS MANUALES Y DESCARGAS DOMICILIARIAS.

EXCAVACIÓN PARA ELABORACIÓN DE POZOS DE VISITA POR MEDIOS MECÁNICOS.

  
ING. RODRIGO PONCE BERNABE  
DIR. OBRAS PÚBLICAS.



  
ING. SERGIO CABRERA  
CONTRATISTA




# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 31 / 03 / 2021

N° 003

ASENTANDO EN ÉSTA BITÁCORA, AL DÍA EN CURSO CONTINUÁN  
LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE POZOS DE VISITA,  
TOMAS DOMICILIARIAS CON MANGUERA DE  $\frac{1}{2}$ " , DESCARGAS  
DOMICILIARIAS CON MANGUERA DE  $\frac{1}{2}$ " , SILLETA DE  
10" X 6" TUBO DE DESCARGA DE 6".



ING. RODRIGO PONCE BERNABE  
DIR. OBRAS PÚBLICAS.



ING. SERGIO CABRERA  
CONTRATISTA


# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 7 / 04 / 2021

N° 004

ASENTANDO EN ÉSTA BITÁCORA, AL DÍA EN CURSO SE  
CONSTRUYEN LAS CAJAS DE VÁLVULAS TIPO 5 130 X 100 X 100  
(MEDIDAS INTERIORES).

CONTINUA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA,  
CONTINUANDO CON EL ENJARRE.



ING. RODRIGO PONCE BERNABE  
DIR. OBRAS PÚBLICAS.



ING. SERGIO CARRERA  
CONTRATISTA



# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 21 / 04 / 2021

N° 005

ASENTANDO EN ÉSTA BITÁCORA AL DÍA EN CURSO SE  
CONTINUÁN LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE BROCALES,  
RELLENOS EN DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS.



ING. RODRIGO PONCE BERNABE  
ING. DIR. OBRAS PÚBLICAS.

ING. SERGIO CABRERA  
CONTRATISTA


# BITÁCORA DE OBRA


FECHA 01 / 05 / 2021

N° 006

ASENTANDO EN ESTA BITÁCORA QUE EL DÍA EN CURSO QUEDAN CULMINADOS LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENATE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE HERREIRA Y CAIRO EN LA COLONIA LAS PALMITAS, ENTRE LAS CALLES LOPEZ COTILLA Y FRAY PEDRO DE GANTE (2DA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO" ENTREGANDO EN TIEMPO Y FORMA REALIZANDO LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y QUEDANDO EN FUNCIONAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.



ING.  PONCE BERNABE  
DIR. OBRAS PÚBLICAS

ING.  CABRERA  
CONTRATISTA