

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CAUE  
GENERAL VÍCTOR RUÍZ, COLONIA POLANCO EN LA  
CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.

NÚMERO DE CONTRATO:

SAY-OP/CSS/01/2021

MONTO TOTAL DE LA OBRA:

\$ 2,896,418.20

INICIO Y TERMINO DE OBRA:

07/01/2021 AL

11/02/2021



SAYULA  
AJUNTAMIENTO 2018-2021  
DIRECCIÓN  
DE OBRAS  
PÚBLICAS


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO  
URBANO

ING. RODRIGO PONCE BERNABÉ

Contratista

Arg. José David Cibrián Chávez.

- ASENTADO EN ESTA BITÁCORA QUE AL DÍA DE HOY SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO EN TRAMO DE LA CALLE VÍCTOR RUÍZ.
- SE COMIENZA A LLEVAR A OBRA MATERIAL DE BANCO PARA SUB-BASE HIDRÁULICA DE 20 CENTÍMETROS Y SE VA APILANDO PARA POSTERIORMENTE PROCEDER CON EL TENDIDO.
- COMIENZA A REALIZARSE EL TENDIDO DE LA SUB-BASE HIDRÁULICA DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR PROMEDIO CON HUMEDAD ÓPTIMA, AFINANDO Y COMPACTANDO POR MEDIOS MECÁNICOS.



Contratista

*Jose David C.*  
Arg. Jose David Cibrian Chaves

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Y DESARROLLO URBANO


ING. RODRIGO PONCE BERNABÉ



SAVILA  
AJUNTAMIENTO 2018-2021  
DIRECCIÓN  
DE OBRAS  
PÚBLICAS



Asentando que se continúa con el tendido de la sub-base y se comienza con la elaboración y el tendido de la sub-base hidráulica con material de banco y un espesor de 20 centímetros compactado, dándose la humedad óptima durante la afinación, se realiza la nivelación por medios mecánicos con motaconformadora y compactación con rodillo vibratorio.



Contratista

*Jose David C.*  
Arg. Jose David Librian Chavez

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Y DESARROLLO URBANO

ING. RODRIGO PONCE BERNABÉ




SAYULA  
AYUNTAMIENTO 2018-2021  
DIRECCIÓN  
DE OBRAS  
PÚBLICAS



SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA DEL 2020 SE DA INICIO CON LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GENERAL VÍCTOR RUÍZ, COLONIA POLANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.

- SE COMIENZA CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NNEL EN TRAMO COMPRENDIDO.
- SE PROSIGUE CON EL CORTE (EXCAVACIÓN) DE CAJÓN DE REBATES DE LA CAMA DE CORTES EN MATERIAL CLASE B.
- SE PROCEDE A REALIZAR EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMIÓN VOLTEO Y SE REALIZA EL ESCARIFICADO POR MEDIOS MECÁNICOS PARA PODER HACER LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL.



SAYULA  
MAYORADO DEL MUNICIPIO  
DIRECCION  
DE OBRAS  
PÚBLICAS

Contratista


Arg. Jose David Cubrian Chavez

~~DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO~~

ING. RODRIGO PONTE BERNABÉ



- Queda asentado en esta bitácora de obra que al día de hoy se da por terminado la compactación del terreno.
- Así mismo, se hizo la carga y el retiro de material excedente de la obra, realizando la limpieza para proceder con el tendido de la losa de concreto.
- Se realiza el trazo y nivelación para posteriormente dar inicio a la losa de concreto hidráulico ( $f'c = 250 \text{ Kg/cm}^2$ )



Contratista

Arq. Jose David Cibrán Chave

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Y DESARROLLO URBANO


ING. RODRIGO PONCE BERNABÉ



SAVILA  
AYUNTAMIENTO 2016-2021  
DIRECCIÓN  
DE OBRAS  
PÚBLICAS



Asentando en esta bitácora que el día de hoy se realizó la elaboración y tendido de concreto hidráulico con un espesor de 20 centímetros dando lugar al vibrado requerido y el terminado final.



Contratista

Aya. José

Cabrán Chavez

VERACRUZ  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICASDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Y DESARROLLO URBANO

ING. RODRIGO PONCE BERNABÉ