



## BITACORA

### “REMODELACIÓN DEL JARDÍN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE USMAJAC EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEGUNDA ETAPA.”

**NUMERO DE CONTRATO:**

SAY-OP/AD/12/2020

**MONTO TOTAL DE LA OBRA:**

\$ 800,000.00

**INICIO Y TERMINO DE OBRA:**

01/09/2020 AL 01/12/2020

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

ING. RODRIGO PONCE BERNABE

**Fecha: 04/09/2020**

- Siendo las 9:00 hrs del día 01 de septiembre de 2020 se da inicio con la obra “REMODELACIÓN DEL JARDÍN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE USMAJAC EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEGUNDA ETAPA.” estando presentes, el actual presidente Lic. Oscar Daniel Carrión, acompañado del director de obras públicas el m. Ing. Rodrigo Ponce Bernabé.
- Se inician labores de trabajo, dando banderazo inicial funcionarios, vecinos de la colonia y encargados de obra.
- Se comienza con la nivelación de terreno.

**Fecha: periodo del 01 al 25 de septiembre de 2020**

- Queda asentado en esta bitácora que se continúa con los trabajos de nivelación de terreno en área a intervenir.
- Se realiza el cimbrado de fronteras para posteriormente colocar el firme de concreto
- Se inicia la construcción de firme de concreto  $f'c=50\text{kg/cm}^2$  de 6 centímetros de espesor de acabado común.



**Fecha: periodo del 28 de septiembre al 23 de octubre de 2020**

- Se realiza el suministro y la colocación de cantera en piso
- Se realiza la colocación de membrana repelente de aguas para superficies con acabados naturales.
- Se realiza la impermeabilización de dalas con impermeabilizante asfáltico
- Se comienzan los trabajos de reparación y mantenimiento de quiosco, los trabajos realizados incluyen la demolición, limpieza y restauración de cantera en basamento, limpieza y pintado de herrería, pulido de piso.



**Fecha: periodo del 26 de octubre al 13 de noviembre de 2020**

- Se asienta en esta bitácora que se realizan los aplanados acabado fino en muros exteriores
- Se comienzan a realizar machuelos en los límites de jardineras de 28 cm de espesor y 55 cm de altura a base de block de concreto de 14x28x10
- Se da inicio a la elaboración de boquillas de machuelos.



**Fecha: periodo del 16 al 27 de noviembre de 2020**

- Queda asentado en esta bitácora que se comienza con la instalación de la luminaria de diseño clásico.

**Fecha: 01 de diciembre de 2020**

- Queda asentado en esta bitácora que el día 01 de diciembre de 2020 se da por terminada la obra "REMODELACIÓN DEL JARDÍN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE USMAJAC EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEGUNDA ETAPA."



**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. RODRIGO PONCE BERNABÉ**



**SAYULA**  
AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**DIRECCIÓN  
DE OBRAS  
PÚBLICAS**