

"Construcción de red de drenaje en la calle tepexac
en la delegación de usmajec, municipio de sayula Jalisco."

Número de Contrato:

SAY-OP/AD/FAIS-2019/17

Monto total de la obra:


\$126,939.38

Inicio y término de obra:

20/01/2020 al 20/02/2020

Director de obras públicas y desarrollo urbano.

Lga. Rodrigo Ponce Berrabe.



Director de obras públicas
y desarrollo urbano.



SAYULA
AJUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS



Contratista

Asentando en esta bitácora de obra que el día 20 de enero del 2020 se da inicio con la obra denominada "Construcción de red de drenaje en la calle tepoyac en la delegación de usmajac, Municipio de Sayula Salisco", iniciando con los trabajos de trazo y nivelación para tuberías de agua potable; prosiguiendo con la excavación con maquinaria en terreno tipo B.



Ing. Rodrigo Ponce Bernabe. SAYULA

por parte del Ayuntamiento.



AYUNTAMIENTO 2011-2013
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

Asentando en esta bitácora de obra que el día en curso se continúan con trabajos de afine manual del fondo de las cepas excavadas con maquinaria en terreno tipo B. De igual manera se hace el acarreo en camión al interior de la obra de material sobrante producto de las excavaciones.


Ing. Rodrigo Ponce Bernabe.
por parte del Ayuntamiento.



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2017-2021
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

Asentando en esta bitácora de obra que el día en curso se continúan con trabajos de plantilla de arena apisonado con equipo, en las cepas para tubería; conforme al avance se va acostillando la tubería con arena y posteriormente relleno de cepas con material producto de la excavación, adicionando agua para su compactación con equipo en cepas de 20 cm.



Rodrigo Ponce Bernabe.



SAVILA
ASISTENTE SOCIAL
DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS

Asentando en esta bitácora de obra que el día en
Curso se continúan con trabajos de suministro y colocación de tubo pvc
alcantarillado serie 25 de 6" de diámetro.

Colocación de braca y tapa de polietileno para pozo de
visita de 60cm de diámetro, junto a la descarga de terreno domiciliario,
con tubo de pvc de alcantarillado serie 25 de 10" de diámetro.


Ing. Rodrigo Ponce Berrabe



SAVOLA
AYUNTAMIENTO PUEBLO
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

Asentando en esta bitacora de obra que el día en curso se finalizan la obra con trabajos de limpieza final en la calle Tepexac, haciéndose entrega de la obra en buena calidad al presidente municipal Lic. Daniel Carrón junto al director de obras públicas Ing. Rodrigo Ponce.



Ing. Rodrigo Ponce Bernabe.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS