



BITACORA

“CONSTRUCCION DE AREA DE RECREATIVA EN LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GIMNACIOS, AREAS JUEGOS INFANTILES Y CAMINAMIENTOS DE CONCRETO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.”

NUMERO DE CONTRATO:

SAY-OP/AD/FAIS/28/2020

MONTO TOTAL DE LA OBRA:

\$ 1,151,560.00

INICIO Y TERMINO DE OBRA:

07/12/2020 AL 23/02/2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Fecha: 07/12/2020



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2016-2021
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

- Siendo las 9:00 hrs del día 07 de Diciembre del 2021 se da inicio con la obra “Remodelación del área de juegos en la Unidad Nueva, en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco” estando presentes, el actual presidente Lic. Oscar Daniel Carrión, acompañado del director de obras públicas el m. Ing. Rodrigo Ponce Bernabé.
- Se inician labores de trabajo, dando banderazo inicial funcionarios y encargados de obra.
- Asentando en esta bitácora que el día de hoy se comienza con el retiro de los juegos y la demolición de las bancas de concreto existentes.



Fecha: 14/12/2020

- Queda asentado en esta bitácora que este día se realiza el cimbrado y colado con concreto premezclado del círculo central con un espesor de 20 cm, reforzado con malla electrosoldada, en el cual se colocara el juego infantil de mayor dimensión.



Fecha: 21/12/2020

- Se inicia la construcción de los machuelos a base de concreto hecho en obra con una sección de 10x15 cm y reforzado con armex de alta resistencia, esto consta de la excavación, nivelación, cimbrado y colado de dichos elementos.





Fecha: 02/01/2021

Se asienta en esta bitácora que se continua con la elaboración de machuelos en la primera sección (lado izquierdo del círculo central), al igual que en el concepto anterior se realiza la excavación, nivelación, cimbrado y colado de los mismos.





Fecha:24/01/2021

- Se asienta en esta bitácora que durante esta semana se realiza el trazo de la segunda sección (lado derecho del círculo central)
- Se continua con la elaboración de machuelos en esta segunda sección con las mismas características mencionadas en las notas anteriores.





Fecha: 31/01/2021

- Se realiza el cimbrado y colado del círculo de la banqueta en la segunda sección, a base de concreto hecho en obra, con un espesor de 15cm.





Fecha:07/02/2021

- Se asienta en esta bitácora que se comienza con la elaboración de los caminamientos a base de concreto hecho en obra con un espesor de 8cm, reforzado con malla electrosoldada, el cual tendrá un terminado estampado en color amarillo.





Fecha: 18/02/2021

- Se realiza la colocación de juego infantil de mayor tamaño en el círculo central.



Fecha: 20/02/2021

- Se asienta en esta bitácora que se comienza con la colocación del arbolado en la zona de gimnasio al aire libre y juegos infantiles, el personal realiza las excavaciones de manera manual para los árboles que en este caso son de 4 mts de altura aproximadamente.



Fecha: 22/02/2021

- Se asienta en esta bitácora que se realiza la colocación de los aparatos del gimnasio al aire libre y de los juegos infantiles, para ello se realiza la excavación de manera manual para anclar el juego al suelo y se cuela con concreto para reforzar dicho aparato.





ARQ. EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA
REPRESENTANTE LEGAL



ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2018-2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS