

**BITACORA DE OBRA**

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO"**

**FECHA DE INICIO: 13/MARZO/2020**

**FECHA DE TERMINACION: 21/ABRIL/2020**

**CONTRATISTA: ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO**

**RESIDENTE DE OBRA: ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO (CEDULA PROFESIONAL 9765389)** 

## **NOTA 1**

### **13 DE MARZO DEL 2020**

Iniciamos labores en el sitio de la obra realizando un recorrido por el area en cuestion para ver que invonvenientes inesperados podrian encontrarse, una vez teniendo el plan de accion definido se comenzo con los tabajos iniciales en el area y se dio paso a las albañilerias necesarias para dar paso a la siguiente etapa del proyecto.



---

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA

**NOTA 2**

**20 DE MARZO 2020**

Habiendo finalizado con los preliminares y estando el área lista se comenzó a llegar todo el nuevo material necesario para la obra. Se comienzan con los trabajos de soldadura y montaje de la futura estructura de acero.



---

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA

**NOTA 3**

**27 DE MARZO 2020**

De la misma manera que en la etapa anterior se continua con el proceso mas extenso de la obra que es el montaje y soldadura de la estructura metalica correspondiente al nuevo domo, tambien durante esta semana se comenzo con la fabricacion de la cubierta del futuro domo.



---

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA

**NOTA 4**

**3 DE ABRIL 2020**

Habiendo finalizado en su totalidad los trabajos de estructura metalica , y con la cubierta terminada, da comienzo la ultima etapa de esta obra que es la instalacion de la cubierta sintetica que servira como cubierta del mismo, transcurriendo este proceso sin ningun inconveniente mayor.



---


ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA


NOTA 5

20 DE ABRIL 2020


Continuamos con los trabajos de instalacion de la cubierta, finalizando estos mismos en su totalidad, dando como resultado la obra terminada a un 100% de su totalidad, **habiendo ejecutado los trabajos correspondientes a la misma en tiempo y forma de acuerdo a lo especulado en el contrato, sin mas por el momento doy por finalizada la presente bitacora de obra.**


  
C. RODRIGO PONCE BERNABÉ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



  
L.C. DANIEL CARRION CALVARIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO  
RESIDENTE DE OBRA

  
ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO  
CONTRATISTA