

**BITACORA DE OBRA**

**OBRA: "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JAL."**

**NUMERO DE CONTRATO: SAY-OP/AD/07/2020**

**FECHA DE INICIO: 11/MAYO/2020**

**FECHA DE TERMINACION: 10/JUNIO/2020**

**CONTRATISTA: ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO**

**RESIDENTE DE OBRA: ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO (CEDULA PROFESIONAL 9765389)**



**NOTA 1**

**11 DE MAYO DEL 2020**

Iniciamos labores en el sitio de la obra realizando un recorrido por el area en cuestion para ver que inconvenientes inesperados podrian encontrarse, una vez teniendo el plan de accion definido se comenzo con los tabajos iniciales en el area y se dio paso a las albañilerias necesarias para dar paso a la siguiente etapa del proyecto.



---

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA



**SAYULA**  
AYUNTAMIENTO 1921  
**DIRECCIÓN  
DE OBRAS  
PÚBLICAS**

**NOTA 2**

**18 DE MAYO 2020**

Habiendo finalizado con los preliminares y estando ell area lista se comenzo a llegar todo el nuevo material necesario para la obra. Se comienzan con los trabajos de soldadura y montaje de la futura estrcutra de acero.



---

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA



**SAYULA**  
AYUNTAMIENTO 1921  
**DIRECCION  
DE OBRAS  
PUBLICAS**

**NOTA 3**

**25 DE MAYO 2020**

De la misma manera que en la etapa anterior se continua con el proeso mas extenso de la obra que es el montaje y soldadura de la estructura metalica correspondiente al nuevo domo, tambien durante esta semana se comenzo con la fabricacion de la cubierta del futuro domo.



---

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA



**SAYULA**  
AYUNTAMIENTO 2010-2021  
**DIRECCIÓN  
DE OBRAS  
PÚBLICAS**

**NOTA 4**

**01 DE JUNIO 2020**

Habiendo finalizado en su totalidad los trabajos de estructura metalica , y con la cubierta terminada, da comienzo la ultima etapa de esta obra que es la instalacion de la cubierta sintetica que servira como cubierta del mismo, transcurriendo este proceso sin ningun inconveniente mayor.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Siamir', is written above a horizontal line.

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO  
RESIDENTE DE OBRA

NOTA 5

08 DE JUNIO 2020

Continuamos con los trabajos de instalacion de la cubierta, finalizando estos mismos en su totalidad, dando como resultado la obra terminada a un 100% de su totalidad, **habiendo ejecutado los trabajos correspondientes a la misma en tiempo y forma de acuerdo a lo especulado en el contrato, sin mas por el momento doy por finalizada la presente bitacora de obra.**

---



*[Handwritten signature in blue ink]*



ING. RODRIGO PONCE BERNABE  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



*[Handwritten signature in blue ink]*



SAYULA  
AYUNTAMIENTO 2018-2021  
PRESIDENCIA

LIC. DANIEL CARRION CALVARIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature in blue ink]*

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO  
RESIDENTE DE OBRA

*[Handwritten signature in blue ink]*

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO  
CONTRATISTA