

Bitacora

"Construcción de electrificación, alumbrado, remodelación de sanitarios y reforestación en la unidad Heriberto Anguiano de la Fuente, en la cabecera del municipio de Sayula, Jalisco."

No. de contrato:

SAY-OP/AD/29/2020

Monto total de la obra:

\$ 400,000.00

Inicio de la obra:

07 de Diciembre del 2020

Termino de obra

30 de Enero del 2021

Director de obras publicas y Desarrollo Urbano


Ing. Rodrigo Ponce Bernabe



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2016-2021
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PUBLICAS

Fecha: 07 Diciembre del 2020


Siendo las 09:00 a.m. del día antes mencionado se da inicio con la obra "Construcción de electrificación, alumbrado, losas de concreto, remodelación de sanitarios y reforestación en la unidad Heriberto Anguiano de la Fuente, en la cabecera del municipio de Sayula, Jalisco".
Así mismo se empiezan con los trabajos de trazo y nivelación para establecer ejes, bancos de nivel y referencias.



C. Gemma Yasmin Moran Hernandez
Contratista




SAYULA
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS



Rodrigo Ponce Bernabe
Residente de Obra.

Fecha: 11 de Diciembre 2020

Queda asentado en bitacora que este día se realiza el desmontaje de WC así mismo de lavabos ambos sin recuperación de los sanitarios de la unidad, así mismo comenzamos con la demolición de piso de azulejo con un espesor de 6 mm, azulejos en muro y firme de concreto de 8 cm promedio.



C. Gemma Yasmín Moran Hernández

Contratista



INSAYCATRA Ponce Bernabe

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

de Obra.