



BITACORA

“CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN LA CALLE GENERAL VICTOR RUIZ, COLONIA POLANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.” **ETAPA 1**

NUMERO DE CONTRATO:

SAY-OP/AD/FAIS/14/2020

MONTO TOTAL DE LA OBRA:

\$ 551,857.24

INICIO Y TERMINO DE OBRA:

21/09/2020 AL 05/10/2020

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Fecha: 21/09/2020

- Siendo las 9:00 hrs del día 21 de septiembre de 2020 se da inicio con la obra “construcción de red sanitaria en la calle General Víctor Ruiz, colonia Polanco en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco” estando presentes, el actual presidente Lic. Oscar Daniel Carrión, acompañado del director de obras públicas el m. Ing. Rodrigo Ponce Bernabé.
- Se inician labores de trabajo, dando banderazo inicial funcionarios, vecinos de la colonia y encargados de obra.
- Se comienza con el trazo y nivelación, estableciendo ejes de referencia para proceder con la excavación.
- Asentando en esta bitácora que el día de hoy se comienza con la excavación de cepas con maquinaria en ejes de referencia de fondo de cepas para la red de drenaje.



Fecha: 25/09/2020

- Queda asentado en esta bitácora que se da inicio al afine de taludes y fondo de cepa por medios manuales.
- Se da continuidad con la excavación de cepas en el tramo de la calle General Víctor Rufz.
- Se comienza con la construcción de pozos de visita tipo común de 2 mts para tubería de 12" de diámetro.



Fecha: 28/09/2020

- Queda asentado en esta bitácora que se da inicio al tendido de cama de arena de río de 10 cms para recibir tubería.
- Se da inicio a la colocación de tubo de PVC de 12" de diámetro serie 25.
- Se prosigue con el acostillado de tubería de PVC 12" con material banco (tierra amarilla)



Fecha: 30/09/2020

- Se inicia la construcción de registros sanitarios de 60 x 60 x 100 cm a base de tabique rojo recocido, acabado pulido, incluye marco y contramarco.
- Se comienza con el relleno y compactación con material de la excavación en capas no mayores a 20 cm con humedad óptima y bailarina.



Fecha: 02/10/2020

- Se asienta en esta bitácora que se comienza a retirar el material sobrante producto de la excavación de la obra en camión y se hace limpieza general de la obra.





DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ING. RODRIGO PONCE BERNABE

SAVULA
AVANCEMENTO JULIO 2021
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS